

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство хоккейной коробки по ул. Молодежная с.Алексеевка Москаленского района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Алексеевское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с.Алексеевка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): с.Алексеевка, ул. Молодежная, Омская область (название района, населенного пункта, Москаленский район - Алексеевское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области.

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 11 марта 2024г. по 25 декабря 2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2637226,00	1555926,84	1081299,16	1081299,16	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	275477,10	172699,22	102777,88	102777,88	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	150077,10	88606,34	61470,76	61470,76	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	60400	39092,88	21307,12	21307,12	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	65000,00	45000,00	20000,00	20000,00	0,00
Всего		2912703,10	1728626,06	1184077,04	1184077,04	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о

направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	КФХ «Киви» Киви Виктор Викторович	Выделен трактор Т-150 для выдергивания старых столбов хоккейной коробки	час	7(семь)	21000руб. (3000 руб./час)
2	КФХ «Пчелка» Ромашенко Николай Федорович	Выделен автомобиль КАМАЗ, для отвоза элементов старой хоккейной коробки	час	7(семь)	21000руб. (3000 руб./час)
3	КФХ «Осадчий» Осадчий Сергей Николаевич	Выделен трактор МТЗ-82 КУН, для погрузки элементов старой хоккейной коробки	час	14(четырнадцать)	30800руб. (2200 руб./час)

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	1.Дроздов В.Н., 2.Дюсенов Х.М., 3.Кузнецов С.А., 4.Рахматулин Р.К.,	Разбор старой коробки	-85 бетонных столбов, -85 бруса 5 x 10, -169,98 пм периметр ограждения щитами

	5.Фелькер И.А., 6.Хорьков Н.А., 7.Черкасов С.Н. 8.Брух Э.Э. 9.Грамачков С.В. 10.Пимонов С. М. 11.Поляхов Н.В. 12.Фелькер Д.И. 13.Дюсенов К.М 14.Дюсенов Х.М. 15.Исмурзин Х.Б. 16.Романов И.В. 17.Рубашкин А.М.		по 2 м (85 щитов)
2	1.Акишев Ж.З., 2.Дюсенов Х.М., 3.Заборин С.Ю., 4.Осадчий С.Н., 5.Ромащенко Н.А., 6.Жусубаев Б.С. 7.Камалов Г.Р. 8.Коровин Г. 9.Нурпеисов Н.Г. 10.Дюсенов Х.М.	Погрузка элементов старой коробки	15 тон
3	1.Жусубаева А.Ж. 2.Камалова Ю.А. 3.Кузнецова Т.Ю. 4.Романова И.В. 5.Ромащенко Л.Л.	Уборка территории	1800 кв.м.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

Результат реализации Инициативного проекта:

1. Увеличение на 10% процентов детей основной группы здоровья.
2. Заинтересованность занятиями спортом и физической культурой детей, подростков, взрослого населения (летом – баскетбол, футбол, волейбол, лапта; зимой - катание на коньках, хоккей).
3. Организация спортивных соревнований как внутри поселения, так и за его пределами. А также участие команды поселения в различных спортивных мероприятиях («Праздник Севера», Королева спорта» и др.)
4. Проведение свободного времени на свежем воздухе родителей с детьми, бабушек, дедушек с внуками способствует укреплению здоровья и улучшению взаимопонимания.
5. Организация проведения сдачи норм ГТО для всех жителей на данной площадке.
6. Снижение количества детей, стоящих на различных видах профилактического учета.
7. Эстетичный вид центральной площади с.Алексеевка по ул. Молодежная

За счет средств экономии

- 1) Хоккейная площадка оборудована: Скамья со столом и навесом для судей, скамейками для

запасных игроков на 10 мест (2шт.) и 6 мест, трибунами, местами для зрителей многорядные, трехрядные 20 мест (2шт). Снабжена урнами для сбора мусора, скамьей для болельщиков;
2) Проведены работы по строительству линии наружного освещения хоккейной коробки;

Примечание: Сверх доли из местного бюджета потрачено 24807,79 рублей (не хватало рассчитаться по контракту за урны и скамейку). Из них 24800,00 рублей инициативные платежи, 7,79 рублей собственные средства местного бюджета. В результате сумма по плану изменилась и составила 2912703,10 рублей (2887895,31 + 24807,79=2912703,10 рублей.)

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района
(наименование муниципального образования)

"23" декабря 2024 года



С.А.Кузнецов
(инициалы, фамилия)